



**Sistema de Información Municipal de  
Veracruz  
SIMVER**

**Recibo No. TRI/2024/LAS VIGAS DE RAMÍREZ/24770**

**C. José de Jesús Landa Hernández  
LAS VIGAS DE RAMÍREZ  
P R E S E N T E.**

**ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN**

Fecha de recepción de documentación:	25/07/2024 10:27:11 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/07/2024
Reporte:	Reporte Trimestral
Periodo:	SEGUNDO TRIMESTRAL
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	No
Recibo generado por:	Francisco Melo Marín
Observaciones:	

“Se reciben documentos con reserva de Ley, este acuse no implica validación de información.”

Cadena original:

DFd/Hbw/Xel5yliuGhoXI3A/K7hc0Z8PGZhRDIJ/bPbp58LM8c1P3RhC91T4HUoNdh9Zv2quKwQa4pkDUgD5ybtCDpNMswEkiZC/aWjjg8Za3Nt58O1rFzoLVsqqqYYFF7kDtKfPUT86nNOMPMUQQ9I5e1zmXtp7Xjhtj42UU6U=

**“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2024  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 132 LAS VIGAS DE RAMÍREZ  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 28,633,635.00

Hoja: 25/07/2024  
 Fecha de Aprobación: 25/07/2024

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones			
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otras	Unidad de Medida	Aprobadas
						Inicio	Término		Inicio	Término																								
SC	03	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA LA LOCALIDAD DE TEJERÍAS, MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ, VER.	301320020	TEJERÍAS	14.00	04/06/2024	29.93	10/06/2024	1,807,497.59	1,807,497.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,126.44	541,126.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,126.44	541,126.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COLECTOR	12.00			
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TEJERÍAS, MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ, VER.	301320020	TEJERÍAS	14.00	04/06/2024	29.93	10/06/2024	1,107,614.40	1,107,614.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,588.48	331,588.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,588.48	331,588.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	12.00			
SC	03	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA LA LOCALIDAD DE AGUASUELAS, MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ, VER.	301320028	AGUASUELAS	0.00		0.00		1,765,102.97	1,765,102.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COLECTOR	12.00			
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE AGUASUELAS, MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ, VER.	301320028	AGUASUELAS	0.00		0.00		1,144,333.07	1,144,333.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	12.00			
SD	03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL LLANILLO REDONDO, MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ, VER. (PRIMERA ETAPA)	301320031	EL LLANILLO REDONDO	0.00		0.00		3,145,000.00	3,145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00			
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA ÚRSULO GALVÁN, MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ.	301320018	ÚRSULO GALVÁN	0.00		0.00		1,540,600.00	1,540,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	850.00			
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL ALTO SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ, VER.	301320052	EL ALTO SAN FRANCISCO	0.00		0.00		935,000.00	935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	180.00			
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN EL CAMINO CASA BLANCA-LAS VIGAS DEL KM. 2+200 AL KM 2+840, EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLO EN EL MUNICIPIO LAS VIGAS DE RAMÍREZ, VER.	301320008	MANZANILLO	0.00		0.00		2,399,463.77	2,399,463.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	2,850.00		
UM	01	REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO ENRIQUE EL NEGRO RAMÍREZ, EN LA COLONIA BARRIO DE LA CONCEPCION, DEL MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ, VER.	301320001	LAS VIGAS DE RAMÍREZ	0.00		0.00		1,595,000.00	1,595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS ROSALES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO LAS VIGAS DE RAMÍREZ, VER.	301320019	BARRIO DE SAN MIGUEL	0.00		0.00		2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	1,450.00		
SJ	02	CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION MÚLTIPLE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO DE ATENCION MÚLTIPLE (CAMA CLAVE 300400074, EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO), EN LA CABEZERA MUNICIPAL DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ, VER.	301320001	LAS VIGAS DE RAMÍREZ	0.00		0.00		180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		



Nombre y firma y sello  
 Presidente Municipal

24770

C. Ireneo Luna Zavaleta  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma



TESORERÍA  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 LAS VIGAS DE RAMÍREZ, VER.  
 2022-2025

Nombre y firma y sello  
 Contralor Municipal



CONTRALORÍA INTERNA

H. Ayuntamiento Constitucional

PRESIDENCIA

Las Vigas de Ramírez, Ver.  
 2022-2025

GOBIERNO MUNICIPAL  
 2022-2025  
 LAS VIGAS, DE RAMÍREZ

SELO DIGITAL: BFD/Hbw/Xel5yIiuGhoXl3A/K7hc0Z8PGZhrDUJ/bPbp58LM8c1P3RhC91T4HUoNdh9Zv2quKwQa4pkDUgD5ybtCdpNMsmWekiZC/aWjig8Za3Nt5801rFzoLVsqqqYFF7kDtKfPUT86nNOMPMUQQ9I5e1zmXtp7Xjhtj42U6U=





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
EJERCICIO FISCAL 2024  
SEGUNDO TRIMESTRAL  
Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
Clave y Nombre del Municipio: 132 LAS VIGAS DE RAMÍREZ  
Fuente de Financiamiento: FAISMIUN  
Presupuesto Autorizado: 28,633,635.00

Hoja: 25/07/2024  
Fecha de Aprobación: 25/07/2024

Programa Subprograma Tipo	Avances Físico-Financieros																				Metas	Observaciones																
	Físico				Financiero				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)													
	No. Obra	Nombre del Proyecto / Describiendo la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal			Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas			
Inicio						Término	Inicio		Término	Inicio											Término	Inicio														Término		
UB 01	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE LLANILLO REDONDO A LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL CHICO, MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ, VER.	301320024	SAN ISIDRO	0.00			0.00			1,112,875.33	1,112,875.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.00		
2024	30	132	0017																															PERSONA	35.00			
SG 02	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD LA ALCANTARILLA, MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ, VER.	301320047	LA ALCANTARILLA	0.00			0.00			585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	6.00	
2024	30	132	0019																															PERSONA	50.00			
SG 02	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PANTÓN MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD LAS VIGAS DE RAMÍREZ, MUNICIPIO LAS VIGAS DE RAMÍREZ, VER.	301320001	LAS VIGAS DE RAMÍREZ	0.00			0.00			827,979.29	827,979.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	9.00	
2024	30	132	0020																															PERSONA	35.00			
SG 03	ELECTRIFICACIÓN CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA CONSTITUCION, EN EL BARRIO DE GUADALUPE, EN LA CABECERA MUNICIPAL	301320001	LAS VIGAS DE RAMÍREZ	0.00			0.00			365,200.00	365,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	4.00	
2024	30	132	0023																															PERSONA	35.00			
SH 02	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL ARENAL, MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ, VER.	301320002	EL ARENAL	0.00			0.00			230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	6.00	
2024	30	132	0024																															PERSONA	30.00			
LM 01	REHABILITACIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO PÚBLICO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ, VER.	301320001	LAS VIGAS DE RAMÍREZ	0.00			0.00			1,756,000.00	1,756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2024	30	132	0025																															PERSONA	20,300.00			
SC 03	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PARA EXTRACCION DE AGUA, HASTA 150 METROS DE PROFUNDIDAD, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ, VER., MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ, VER.	301320001	LAS VIGAS DE RAMÍREZ	0.00			0.00			1,835,540.00	1,835,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO	1.00	
2024	30	132	0026																															PERSONA	10,500.00			
EP 01	ESTUDIOS Y PROYECTO DE POZO PROFUNDO PARA EXTRACCION DE AGUA, HASTA 150 METROS DE PROFUNDIDAD, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ, VER., MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ, VER.	301320001	LAS VIGAS DE RAMÍREZ	0.00			0.00			720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	2.00	
2024	30	132	0027																															PERSONA	20,300.00			
SH 02	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE TABLAS, MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ, VER.	301320006	LOMA DE TABLAS	0.00			0.00			225,218.00	225,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	6.00	
2024	30	132	0028																																PERSONA	30.00		
SE 02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TOXTLACUAYA-AGUASUELAS, MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ, VER.	301320012	TOXTLACUAYA	0.00			0.00			2,455,000.00	2,455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	2,100.00
2024	30	132	0029																																PERSONA	1,200.00		
UB 01	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE LA HERMITA A LA LOCALIDAD DE RANCHILLOS, MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ, VER.	301320010	RANCHILLOS	0.00			0.00			755,500.00	755,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.00	
2024	30	132	0030																																PERSONA	650.00		



H. Ayuntamiento  
Constitucional

C. Ireneo Luna Zavaleta  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
Nombre y firma

**TESORERÍA**  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
LAS VIGAS DE RAMÍREZ, VER.  
2022-2025

Ulalí Asiel González Rosas  
CONTRALOR MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

CONTRALORÍA  
INTERNA

GOBIERNO MUNICIPAL  
2022-2025  
LAS VIGAS, DE RAMÍREZ





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2024  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 132 LAS VIGAS DE RAMÍREZ  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 28,633,635.00

Hoja: 25/07/2024  
 Fecha de Aprobación: 25/07/2024

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones										
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida		Aprobadas									
					Fechas reales		Fechas reales																										Inicio	Término	Inicio	Término					
					Inicio	Término	Inicio	Término																																	
SG 03 a	ELECTRIFICACIÓN CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA, EN LA LOCALIDAD DE TEJOCOTAL MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMIREZ, VER.	30132001	TEJOCOTAL	0.00					98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	30.00	de 3				
2024	30	132	0031																																						
SG 03 a	ELECTRIFICACIÓN CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NIÑO ARTILLERO, EN LA LOCALIDAD DE LAS VIGAS DE RAMIREZ, MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMIREZ, VER.	30132001	TEJOCOTAL	0.00					97,710.58	97,710.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	30.00			
2024	30	132	0032																																						
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:									28,633,635.0	28,633,635.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,714.92	872,714.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,714.92	872,714.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

AVISO IMPORTANTE:  
 \* No aplica el porcentaje mínimo en AGEBS.

José de Jesús Landa Hernández  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

C. Ireneo Luna Zavaleta  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

**TESORERÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 LAS VIGAS DE RAMIREZ, VER.  
 2022-2025  
 Nombre, firma y sello

Uri Asiel González Rosas  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

H. Ayuntamiento  
 Constitucional  
**PRESIDENCIA**  
 Las Vigas de Ramírez, Ver.  
 2022-2025

**CONTRALORÍA INTERNA**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 2022-2025  
 LAS VIGAS, DE RAMÍREZ

TRI/2024/LAS VIGAS DE RAMIREZ  
 24770